NO.	RENGLON	1,00				2,00				3,00				4,00			
		TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 120 DIAS CALENDARIO (4 MESES) (NUMEROS EN CASILLAS SE REFIERE A PORCENTAJE DE AVANCE Y CADA CASILLA CORRESPONDE A UNA SEMANA DE 7 DIAS CALENDARIO)															
		1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
1	TRABAJOS PRELIMINARES																
1,1	LIMPIEZA Y CHAPEO	0,59															
1,2	REPLANTEO TOPOGRAFICO	0,12															
1,3	ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO	0,11															
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
2,1	EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO		1,97	1,97													
2,2	RELLENO DE MATERIAL NO CLASIFICADO				0,93												
2,3	REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE				1,15	1,15											
3	BASES Y SUB-BASES																
3,1	CAPA DE SUB BASE GRANULAR (e=0.15)					2,16	2,16	2,16									
3,2	CAPA DE BASE TRITURADA ESTABILIZADA CON CEMENTO (e=0.13)						2,85	2,85	2,85								
4	PAVIMENTO																
4,1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA DE CONCRETO 4000 PSI (e=0.15 M.)									13,21	13,21	13,21	13,21				
4,2	CIZADO PARA EL PAVIMENTO DE CONCRETO													2,89	2,89		
5	OBRAS HIDRAULICAS																
5,1	CONSTRUCCION DE CUNETA TIPO "L" (4000 PSI)															5,03	5,03
5,2	CONSTRUCCION CAJA DE REGISTRO DRENAJE PLUVIAL	0,26															
6	DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRAFICO																
6,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA LINEA CENTRAL Y LATERALES														1,10	1,10	
6,2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION NOCTURNA (VIALETAS)															0,28	0,28
6,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN PASOS PEATONALES														0,62	0,62	
7	SEÑALES RESTRICTIVAS																
7,1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO RESTRICTIVAS DE METAL TABLERO DE ACERO GALVANIZADO (ALTO)																0,61
7,2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO RESTRICTIVAS DE METAL TABLERO DE ACERO GALVANIZADO (30 KM/HORA)																0,58
8	MEJORAMIENTO ARRIATE CENTRAL																
8,1	CONSTRUCCION BORDILLO (0.15 X 0.30)	0,83	0,83														
8,2	JARDINIZACION INTERIOR ARRIATE			0,25	0,25												
9	OTROS																
9,1	TAPADERA PARA POZOS DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE																0,41
9,2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGAS TUBERIA DE 4" PARA PASOS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE				0,27												