NO.	RENGLON	1,00				2,00				3,00				4,00				5,00				6,00				7,00			
		TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 210 DIAS CALENDARIO (7 MESES) (NUMEROS EN CASILLAS SE REFIERE A PORCENTAJE DE AVANCE Y CADA CASILLA CORRESPONDE A UNA SEMANA DE 7 DIAS CALENDARIO)																											
		1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
1	TRABAJOS PRELIMINARES																												
1,1	LIMPIEZA Y CHAPEO	0,11																											
1,2	REPLANTEO TOPOGRAFICO		0,04	0,04																									
1,3	ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO	0,03																											
1,4	LEVANTADO Y EXTRACCION DE ADOQUIN	0,25	0,25																										
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS																												
2,1	EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO	0,33	0,33																										
2,2	RELLENO DE MATERIAL NO CLASIFICADO		1,54	1,54																									
2,3	REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE				0,46	0,46	0,46																						
3	BASES Y SUB-BASES																												
3,1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NT3000					0,45	0,45	0,45	0,45																				
3,2	CAPA DE SUB BASE GRANULAR (e=0.20)							1,12	1,12																				
3,3	CAPA DE BASE TRITURADA ESTABILIZADA CON CEMENTO (e=0.20)								1,58	1,58	1,58	1,58	1,58																
4	PAVIMENTO																												
4,1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA DE CONCRETO 4000 PSI (e=0.15 M.)											4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23										
4,2	CIZADO PARA EL PAVIMENTO DE CONCRETO													0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57									
5	OBRAS HIDRAULICAS																												
5,1	CONSTRUCCION DE CUNETA TIPO "L" (4000 PSI) 0.50M																	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75							
5,2	CONSTRUCCION TRAGANTE PARA DRENAJE PLUVIAL																				0,16	0,16							
5,3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA 12" PARA AGUA PLUVIAL			0,28	0,28																								
5,4	CONSTRUCCION CABEZAL PARA PROTECCION DE TUBERIA DE AGUA PLUVIAL				0,14	0,14																							
5,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES	3,63	3,63	3,63	3,63																								
6	DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRAFICO																												
6,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA LINEAS LATERALES																									0,36	0,36	0,36	
6,2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION NOCTURNA (VIALETAS)																									0,09	0,09	0,09	
6,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN PASOS PEATONALES																											0,49	
6,4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN CICLOVIA																									0,36	0,36	0,36	
7	SEÑALES RESTRICTIVAS																												
7,1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO RESTRICTIVAS DE METAL, TABLERO DE ACERO GALVANIZADO (ALTO) R-1-1																									0,06	0,06		
7,2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO RESTRICTIVAS DE METAL, TABLERO DE ACERO GALVANIZADO (30 KM/HORA) R-2-1																									0,06	0,06		
7,3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO RESTRICTIVAS DE METAL, TABLERO DE ACERO GALVANIZADO (PASO PEATONAL)																									0,13	0,13		
7,4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO INFORMATIVAS LATERALES DOBLES DE METAL																									0,06	0,06		
7,5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO INFORMATIVAS DE METAL (RETORNO)																									0,02	0,02		
8	MOBILIARIO URBANO																												
8,1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASUREROS TRIPLES SEGÚN DISEÑO																		0,25	0,25				0,25	0,25				
8,2	BANCAS DE CONCRETO SEGÚN DISEÑO EN PLANOS																					0,13	0,13	0,13					
8,3	PERGOLA METALICA, CON LAMINA DE POLICARBONATO SEGÚN DISEÑO EN PLANOS																0,13	0,13	0,13			0,13	0,13	0,13	0,13				
8,4	PARADOR FOTOGRAFICO INSCRIPCION LA TIERRA DE DIOS, ELAVORADO EN CONCRETO REFORZADO SEGÚN DETALLE EN PLANOS							0,15	0,15	0,15	0,15																		
9	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS																												
9,1	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 2.40 X 0.10 M. DE SECCION 4000 PSI																				2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11			
9,2	CONSTRUCCION DE BORDILLO DE CONCRETO DE 0.15 M. X 0.45 M. CON REFUERZO DE ELECTROMALLA 6/6									1,11	1,11	1,11	1,11																
9,3	DEMOLICION DE BORDILLO EXISTENTE EN ARRIATE CENTRAL			0,07	0,07	0,07																							
9,4	TAPADERA PARA POZOS DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE																									0,02	0,02	0,02	
10	JARDINIZACION EN PROYECTO																												
10,1	SUMINISTRO Y COLOCACION PLANTAS FLORALES EN ROTONDA (PLAZA)																										0,02	0,02	
10,2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO (DURANTES DORADA) DE 0.20 M. DE ALTURA MINIMA EN ARRIATE CENTRAL Y ROTONDA																							0,09	0,09	0,09	0,09		
10,3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERAS (PALMA REAL) DE 0.90 M. DE ALTURA MINIMA																									0,03	0,03	0,03	
10,4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERAS (FENIX) DE 1.50 M DE ALTURA MINIMA																									0,05	0,05		
10,5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERAS (ARECAS) DE 1.5 METROS DE ALTURA MINIMA																								0,07	0,07	0,07		
10,6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAMA, INCLUYE 0.20 DE ESPESOR DE TIERRA NEGRA																										0,13	0,13	
10,7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN AREAS A JARDINIZAR																											0,08	